복지·의료 체계 개선

촘촘한 아동돌봄체계 구축

관리번호 3-2-2	중앙정부 도움필요성: 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○) 특별시 도움필요성: 해당없음 ○ 도움필요(제도○ 재정● 권한○)

신규여부	신 규 ○ 계 속 ●	총사업비 (백만원)	총계	국비	시비	군비	기타
완료시기	임기내 ● 임기후 ○		1,200	-	-	1,200	-
사업기간	2026 ~ 2030	추진상황	추진 중				
사업주체	신안군 여성청소년과	공약담당	드림스타트팀장 김선희 ☎ 240-8633 주무관 박슬비 ☎ 240-8634				

◎ 현황 및 정책 목표

· [현 황]

- 읍·면 초등학교 학생 수 및 지역돌봄기관 설치 현황(2026. 6. 기준)

(단위: 명, 개소)

구분	지도	압해	증도	임자	자은	비금	도초	흑산	하의	신의	장산	안좌	팔금	암태
학생수 (552명)	70	77	18	71	33	58	48	24	20	21	19	41	10	42
돌봄기관 (10개소)	2	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1

※ 지도읍(2개소): 공립지도지역아동센터, 다함께돌봄센터(2027년 운영예정)
압해읍(4개소): 섬드리지역아동센터, 압해드림지역아동센터, 압해동초학교돌봄터, 다함께돌봄센터(2027년 운영예정)
임자면: 공립임자지역아동센터
비금면(2개소): 공립비금지역아동센터, 비금지역아동센터
암태면: 청소년 문화의 집(2027년 운영예정)

· [정책 목표]

- 모든 읍면의 방과후학교 및 돌봄지원 확대를 통한 교육·돌봄 공백 최소화
- 돌봄시설 확충과 학교·지역사회 연계를 통한 촘촘한 돌봄체계 구축
- 학습·문화·예술·체육 등 다양한 프로그램 운영으로 교육복지 실현

◎ 사업개요

- 사업위치: 관내
- 사업기간: 2026년 ~ 2030년
- 사 업 비: 1,200백만원(군비)
- 사업규모: 4개소
  - 공공시설 리모델링을 통한 지역아동센터 4개소
  - 돌봄시설(다함께돌봄센터) 운영 추진
  - 초등돌봄 및 청소년문화의 집 등 그 외 돌봄기관 운영상황 모니터링 및 협력
- 시행기관: 신안군

< 주민참여 >

- 지역아동센터 등 돌봄기관 협력 구축
- 공공 돌봄공간 확보지에 대한 학부모 의견 수렴
- 사업 추진사항 홍보

◎ 사전절차 이행 여부

부지매입	투자심사	사전평가	기본계획	국가계획반영 (중기재정계획 등)	연계사업 여 부
군유지	해당없음	해당없음	해당없음	2026. 11.예정	X

◎ 연도별 이행계획

연도	이 행 계 획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
2026	4/4	자은면 유휴공간 확보	협의체 운영	10%
2027	1/4	자은면 유휴공간 리모델링 공사(지역아동센터)	협의체 운영 돌봄기관 설치	30%
	2/4	안좌면 유휴공간 확보		
	3/4	자은면 지역아동센터 운영자 모집		
	4/4	안좌면 유휴공간 리모델링 공사(지역아동센터) 자은면 지역아동센터 운영		
2028	1/4	안좌면 지역아동센터 운영자 모집	협의체운영 돌봄기관 설치	60%
	2/4	하의·신의 신축 부지 검토 및 학부모 의견수렴 안좌면 지역아동센터 운영		
	3/4	하의·신의 신축부지 확보		
	4/4	도초면 신축 부지 검토 및 학부모 의견수렴 하의·신의 지역아동센터 신축 공사		
2029	1/4	도초 지역아동센터 부지 확보	협의체운영	90%

연도	이 행 계 획		사업달성 확인(핵심)지표	추진율
	2/4	도초 지역아동센터 신축공사	돌봄기관 설치	
	3/4	하의·신의 지역아동센터 준공		
	4/4	하의·신의 지역아동센터 운영자 모집 및 운영		
2030	1/4	도초 지역아동센터 준공		
	2/4	도초 지역아동센터 운영자 모집 및 운영		
2030 이후~	3/4	지역아동센터 운영 안정화	목포 달성	100%

◎ 주요세부일정

세부추진사항	2026				2027				2028				2029				2030				2031이후			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 완료																								
아동 돌봄 협력 협의체 구성 및 운영																								
자은면(리모델링)																								
안좌면(리모델링)																								
하의·신의 지역아동센터 설치																								
도초 지역아동센터 설치																								

◎ 연도별투자계획-최초계획확보예정액으로작성

(단위:백만원)

구분	계		2026		2027		2028		2029		2030	
	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액	계획액	집행액
계	1,200	0	0	0	600	0	300	0	300	0	0	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
군비	1,200	0	0	0	600	0	300	0	300	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 기타: 자부담, 민자 등/ 특교 및 소멸대응기금은 군비에 표시

※ 시설 신축 및 리모델링: 2,600백만원

- 리모델링 1,200백만원(개소당 300백만원*4개소(자은, 안좌, 도초, 신의·하의)

◎ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2026	2027	2028	2029	20300이후
신규돌봄시설 설치	개소	6	0	1	2	4	6
돌봄협의체 운영	횟수	10	2	4	6	8	10

◎ 추진실적

· 돌봄시설 신규 설치 후보지 검토

- 자은면은 공중목욕장 2층 유휴공간을 활용한 공립지역아동센터 설치 가능성을 검토하였으며, 민간 후원 연계사업 등 다양한 재원 확보 방안을 함께 검토하고 있음.
- 안좌면은 유휴공간을 활용한 지역아동센터 설치를 검토하고 있으며, 리모델링 사업 추진을 위한 시설 현황 및 사업 타당성을 분석함.
- 도초·하의·신의면은 기존 리모델링 가능 유후공간 부재로 신축부지 확보와 사업비 확보 방안 검토하고 있음.

· 교육지원청 및 관계기관 협력체계 구축

- 신안교육지원청, 초등학교, 지역아동센터 등 관계기관과 지속적인 협의를 통해 지역별 돌봄 수요를 공유하고 협력체계를 구축하고 있음.
- 돌봄시설이 없는 지역은 학교 초등돌봄교실을 중심으로 돌봄서비스를 확대하는 방안을 교육지원청과 협의하고 있으며, 학교와 지역사회가 함께 참여하는 지역 돌봄체계 구축을 추진하고 있음.
- 향후 돌봄협의체를 정기적으로 운영하여 사업 추진상황을 점검하고 지역별 돌봄서비스 개선사항을 지속적으로 발굴할 계획임.

· 외부재원 확보 기반 마련

- 공립지역아동센터 신축 및 리모델링 사업 추진을 위해 지방소멸대응기금, 민간후원연계 등 다양한 재원 확보 방안을 검토하고 있음.
- 신규 돌봄시설 설치와 기존 시설 운영의 안정성을 확보하기 위하여 관계부처 공모사업과 민간 후원사업을 적극 발굴하고 있으며, 단계별 투자계획을 수립하여 사업의 지속성을 확보할 계획임.

◎ 문제점 및 대책

· [문제점]

- 섬 지역 특성상 전문인력 확보가 어려움.
- 소규모 학교는 이용 아동 수가 적어 시설 운영의 효율성이 낮음.
- 신축 대상지는 부지와 사업비 확보가 필요함.

· [대책]

- 교육지원청·학교·지역돌봄기관 간 협력체계를 구축하여 돌봄자원 공동 활용
- 이용 아동이 적은 지역은 초등돌봄교실 운영 확대를 통해 돌봄 공백 보완
- 지방소멸대응기금 및 국가균형발전특별회계 등 또는 민간 후원 연계를 적극 확보하여 단계적으로 시설 확충

◎ 기대효과

- 도서·읍면지역 학생의 교육·돌봄 공백 해소
- 방과후학교 및 돌봄서비스 접근성 향상
- 학부모의 양육 부담 경감과 돌봄 사각지대 해소
- 학교와 지역사회가 연계된 지속가능한 돌봄체계 구축
- 지역 간 교육격차 완화 및 아동의 건강한 성장 지원

◎ 관련사진(후보지 등 기타 정보자료)

지역아동센터 신규 설치 후보지(자은면)	지역아동센터 신규 설치 후보지(자은면)